

AYUNTAMIENTO DE GUANANICO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2022
(PERIODO ENERO / MARZO)

| No. | OBRAS PROGRAMADAS | UBICACIÓN | PRESUPUESTOS ESTIMADOS | NIVEL DE AVANCE | | | | COMENTARIOS |
|-----|--|---------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|------|------------------|
| | | | | +/-40% | 60% | 80% | 100% | |
| 1 | AFALTADO EN HORMIGON (EN LA CALLE DE LA IGLESIA) | ARROYO VIEJITO | 355,624.00 | | | | X | <u>TERMINADA</u> |
| 2 | REPARACION DEL PLAY DE HOYA GRANDE | HOYA GRANDE | 200,000.00 | X | | | | <u>PROCESO</u> |
| 3 | AFALTADO EN HORMIGON (EN LA CALLE JUAN DE JESUS FRANCISCO) | AGUA LARGA | 477,980.00 | | | | | SIN EJECUTAR |
| 4 | CONSTRUCCION DE ALMACEN (EN LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA) | RANCHO VIEJO | 166,776.00 | | | | | SIN EJECUTAR |
| 5 | CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION | GURABO | 52,078.00 | | | | | SIN EJECUTAR |
| 6 | RECONSTRUCCION DE CANALETA | GAJO ALTO FUNDACION | 198,539.00 | | | | | SIN EJECUTAR |