

# FORMULARIOS DE LOS EP5

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: 7039

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guanamico

Proyecto	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				Pagado Trimestres Anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+16	20=18+17-13-19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	6	7	1,803,521.00	0.00	0.00	0.00	1,803,521.00	0.00	1,803,521.00	0.00	0.00	995,977.45	995,977.45	0.00	995,977.45	807,543.55
01	0051		PAVIMENTO EN EL CALLEJON DE LOS FRANCISCO-ARROYO VIEJITO, GUANAMICO	X	2	342,732.00	0.00	0.00	0.00	342,732.00	0.00	342,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,732.00
01	0052		PAVIMENTACION DE 2 CALLEJONES EN BARRIO NUEVO, GUANAMICO	X	2	366,884.00	0.00	0.00	0.00	366,884.00	0.00	366,884.00	0.00	0.00	359,463.44	359,463.44	0.00	359,463.44	7,220.56
01	0053		CONSTRUCCION DE 3 BADENES EN RINCON CALIENTE, GUANAMICO	X	2	289,599.00	0.00	0.00	0.00	289,599.00	0.00	289,599.00	0.00	0.00	293,699.35	293,699.35	0.00	293,699.35	5,899.65
01	0054		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA ENTRADA JOSE FRANCISCO EN EL SECTOR LA MARIPOSA, GUANAMICO	X	2	444,779.00	0.00	0.00	0.00	444,779.00	0.00	444,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,779.00
01	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/CRISTOBAL COLON		2	349,727.00	0.00	0.00	0.00	349,727.00	0.00	349,727.00	0.00	0.00	342,814.66	342,814.66	0.00	342,814.66	6,912.34
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	100,909.41	660,909.41	0.00	0.00	203,200.00	203,200.00	0.00	203,200.00	457,708.41
02	0051		ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE GUANAMICO		2	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	100,909.41	660,909.41	0.00	0.00	203,200.00	203,200.00	0.00	203,200.00	457,708.41
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			555,029.00	0.00	0.00	0.00	555,029.00	0.00	555,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,029.00
11	0051		CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA TIPICA MONTE GORDO		2	555,029.00	0.00	0.00	0.00	555,029.00	0.00	555,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,029.00
13			Construcción Edificaciones Municipales			840,653.00	0.00	0.00	0.00	840,653.00	0.00	840,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,653.00
13	0051		CONSTRUCCION DE COCINA Y ALMACEN-ARCHIVO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANAMICO		2	840,653.00	0.00	0.00	0.00	840,653.00	0.00	840,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,653.00
20			Reparación de Viviendas			842,340.00	0.00	0.00	0.00	842,340.00	0.00	842,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,340.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE GUANAMICO		2	842,340.00	0.00	0.00	0.00	842,340.00	0.00	842,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,340.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7039

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guanamico

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Participativo	Control	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores				Pagado en el Trimestre
21			5	Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente	6	7	0,00	0,00	11-9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
						407,867,00	0,00	0,00	0,00	407,867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,867,00
21	0051			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA E INSTALACION DE TUBERIAS; PASO DE LOS BURROS	X	2	0,00	0,00	0,00	407,867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,867,00
<b>Total General RD\$</b>																			
5,009,410,00																			
100,909,41																			
5,110,319,41																			
1,189,177,45																			
1,189,177,45																			
3,911,141,96																			

