

FORMULARIOS DE LOS EP5

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7039

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guanamico

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+17-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,803,521.00	0.00	0.00	0.00	1,803,521.00	3,843,712.81	5,647,233.61	1,432,135.62	336,089.31	1,768,224.93	0.00	1,768,224.93	3,879,008.88
01	0051			PAVIMENTO EN EL CALLEJON DE LOS FRANCISCO-ARROYO VIEJITO, GUAMANICO	X	2	342,732.00	0.00	0.00	0.00	342,732.00	0.00	342,732.00	0.00	336,089.31	336,089.31	0.00	336,089.31	6,642.69
01	0052			PAVIMENTACION DE 2 CALLEJONES EN BARRIO NUEVO, GUAMANICO	X	2	366,894.00	0.00	0.00	0.00	366,894.00	0.00	366,894.00	359,463.44	0.00	359,463.44	0.00	359,463.44	7,220.56
01	0053			CONSTRUCCION DE 3 BADENES EN RINCON CALIENTE, GUAMANICO	X	2	299,599.00	0.00	0.00	0.00	299,599.00	0.00	299,599.00	293,699.35	0.00	293,699.35	0.00	293,699.35	5,899.65
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA ENTRADA JOSE FRANCISCO EN EL SECTOR LA MARIPOSA, GUAMANICO	X	2	444,779.00	0.00	0.00	0.00	444,779.00	0.00	444,779.00	436,158.17	0.00	436,158.17	0.00	436,158.17	8,620.83
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CIRCITORIAL COLON		2	349,727.00	0.00	0.00	0.00	349,727.00	0.00	349,727.00	342,814.66	0.00	342,814.66	0.00	342,814.66	6,912.34
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DE GUAMANICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,712.81	3,843,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,712.81	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	100,909.41	660,909.41	310,600.00	105,000.00	415,600.00	0.00	415,600.00	245,309.41
02	0051			ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE GUAMANICO		2	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	100,909.41	660,909.41	310,600.00	105,000.00	415,600.00	0.00	415,600.00	245,309.41
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			555,029.00	0.00	0.00	0.00	555,029.00	0.00	555,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,029.00	0.00
11	0051			CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA TIPICA MONTE GORDO		2	555,029.00	0.00	0.00	0.00	555,029.00	0.00	555,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,029.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			840,653.00	0.00	0.00	0.00	840,653.00	0.00	840,653.00	0.00	824,359.79	824,359.79	0.00	824,359.79	16,293.21
13	0051			CONSTRUCCION DE COCINA Y ALMACEN-ARCHIVO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAMANICO		2	840,653.00	0.00	0.00	0.00	840,653.00	0.00	840,653.00	0.00	824,359.79	824,359.79	0.00	824,359.79	16,293.21
20				Reparación de Viviendas			842,340.00	0.00	0.00	0.00	842,340.00	0.00	842,340.00	128,000.00	24,948.10	152,948.10	0.00	152,948.10	689,391.90

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7039

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guanamico

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre				Pagado Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=(10+17)+18	20=19+13-19
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE GUANAMINICO		2	842,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,340.00	0.00	842,340.00	128,000.00	24,948.10	152,948.10	0.00	152,948.10	689,391.90
21			Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			407,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,867.00	0.00	407,867.00	399,961.82	0.00	399,961.82	0.00	399,961.82	7,905.18
21	0051		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA E INSTALACION DE TUBERIAS, PASO DE LOS BURROS	X	2	407,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,867.00	0.00	407,867.00	399,961.82	0.00	399,961.82	0.00	399,961.82	7,905.18
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,960,786.92	0.00	1,960,786.92	0.00	1,960,786.92	39,213.08
24	0051		CONSTRUCCION DE CANALETAS EN SUBIDA 1 (MONTEGORDO ADETRON)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,287.10	1,054,287.10	1,054,287.10	1,033,616.18	0.00	1,033,616.18	0.00	1,033,616.18	20,670.92
24	0052		CONSTRUCCION DE CANALETAS Y ENCEMENTADO (BARRIO NUEVO-CASA DE BORA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,001.52	137,001.52	137,001.52	134,315.39	0.00	134,315.39	0.00	134,315.39	2,686.13
24	0053		CONSTRUCCION DE CANALETAS (HOYA GRANDE-GUANAMINICO) TRAMO 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,307.56	197,307.56	197,307.56	193,439.04	0.00	193,439.04	0.00	193,439.04	3,868.52
24	0054		CONSTRUCCION DE CANALETAS (HOYA GRANDE-GUANAMINICO) TRAMO 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,403.82	611,403.82	611,403.82	599,416.31	0.00	599,416.31	0.00	599,416.31	11,987.51
Total General RDS						5,009,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068,410.00	5,944,622.22	10,954,032.22	4,231,484.36	1,290,397.20	5,521,881.56	0.00	5,521,881.56	5,432,150.66



Revisado por



Revisado por



Aprobado por